



CNPE BUGEY

Sirènes Hières-sur-Amby



CHANGER L'ÉNERGIE ENSEMBLE

Sommaire

1. Problématique

2. Solution technique

3. Echancier 2016

1. Problématique

- Les sirènes du CNPE sont peu audibles à Hières-sur-Amby (obstacles naturels)
- Nécessité de rajouter des sirènes au village au vu de la configuration des lieux
- Prise en compte du retour d'expérience de Flamanville 1 et 2 et de Nogent-sur-Seine
- Objectif: livraison d'un système opérationnel à la protection de site avant fin 2016.

2. Solution technique

- Sirènes commandées par radio avec une voie de secours par téléphone portable ou filaire
- Implantation de deux sirènes :
 - Sur le toit de la mairie (couverture du bourg de Hières)
 - Sur le toit du bâtiment technique du stade (couverture du hameau de Marignieu au Nord).

⇒ Implantation d'une seule sirène sur le toit de la mairie impossible (solution envisagée initialement)
- Le hameau de Bourcieu est couvert par les sirènes de la centrale. Audibilité prouvée par audit véritas de Juillet 2015. Confirmée sur place lors de l'essai mensuel d'Avril 2016.

2. Echancier 2016

Fin avril : élaboration du cahier des charges

Mi-juin : validation cahier des charges par la protection de site du CNPE

Fin 2016 : sirènes opérationnelles

Fin novembre : exploitation par la protection de site

Avril
2016

Mai
2016

Juin
2016

Juillet
2016

Aout
2016

Sept
2016

Oct
2016

Nov
2016

6 avril : test d'audibilité à Bourcieu
Audibilité confirmée

Octobre / novembre :
réalisation des travaux
d'installation des
sirènes

Merci de votre attention